

工程量确认单

说明：本确认单根据《工作联系单》（编号 1，已签字盖章）与《工作联系单》（编号 2，补充）整理调整，替代原《工程量确认单》计量编号 002（东红幼儿园）。条目顺序已按工作联系单顺序重排，与工作联系单内容不一致或联系单中已取消的内容，均在对应条目下加注说明。

工程名称	东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等 7 所幼儿园室外配套附属设施建设工程-大路镇东红幼儿园室外配套附属设施建设工程	内容	东红幼儿园增加部分改造工程
位置	东红幼儿园	计量编号	002（修订）

事由：关于东红幼儿园增加部分改造工程的确认事宜

根据会议纪要，结合使用单位提出的若干意见做出修改，修改内容如下：

- 1.原设计保安亭布局较紧凑，变更为布局更宽敞的方案，做法同东升幼儿园保安亭，并取消人行通道不锈钢门；根据实际施工内容取消屋顶光伏系统；（对应工作联系单一第 1 条，其中“取消人行通道不锈钢门”“取消屋顶光伏系统”为工作联系单二第 1 条补充内容）
- 2.（注：工作联系单一第 2 条为“原设计曲面山包，变更为成品攀爬玩具”，经现场核实，最终做法为取消原设计曲面山包，面层改为铺设悬浮式地板(已含在总面积内)；以本单第 4 条为准，工作联系单一第 2 条内容不再执行。）
- 3.原设计升旗台位置位于南边，变更为东边；（对应工作联系单一第 3 条）
- 4.整个场地硬化铺装仅保留两种做法（绿化场地不变），即整体硬化+局部铺设悬浮式地板。原设计悬浮地板规格 25cm×25cm×1.3cm、共 721.78m²，变更为 30cm×30cm×1.6cm，铺设总面积 833.16m²；其余铺装场地均做硬化，硬化工序优化：拉毛、切缝宽 6mm、深 5cm、填充沥青砂浆、棉毡养护；取消原设计曲面山包，面层改为铺设悬浮式地板(已含在总面积内)；（对应工作联系单一第 4 条，并吸纳原第 2 条曲面山包变更内容）
- 5.隔油池至市政路边新增 φ200 波纹管排水管总长 39.97m，并新增 3 个 φ400 铸铁井盖检查井；保安室南侧增设 1.5 立方成品玻璃钢化粪池；变更主楼化粪池至市政路原 DN200 污水管为 DN300 波纹管，总长 30.71m；（对应工作联系单一第 5 条隔油池及化粪池排放管道内容）
- 6.（注：工作联系单一第 6 条“原设计中排水管道的尾水口位于大门围墙右外侧，周边缺乏相应的接入点，建议将管道延长至原定的排污口位置”，已通过本单第 5 条隔油池排水管道方案一并实施，不再单独列项。）
- 7.根据使用单位要求新购置录像机、POE 交换机各 1 台。（对应工作联系单二第 2 条）
- 8.教学楼门口增加铸铁盖板水沟 22.5m。内径：25cm 宽，20cm 高，两侧砌单砖抹灰。（对应工作联系单二第 3 条）

以上变更工程量详见后附计算表。

建设单位意见：	代管单位意见：	监理单位意见：	施工单位意见：