

工程量确认单

说明：本确认单根据《工作联系单》（编号 1，署名使用单位为“琼海市塔洋镇中心幼儿园”，即千秋幼儿园）与《工作联系单》（编号 2，补充）整理调整，替代原《工程量确认单》计量编号 004（千秋幼儿园）。条目顺序已按工作联系单顺序重排，与工作联系单内容不一致或联系单中已取消的内容，均在对应条目下加注说明。

工程名称	东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等 7 所幼儿园室外配套附属设施建设工程-塔洋镇千秋幼儿园室外配套附属设施建设工程	内容	千秋幼儿园增加部分改造工程
位置	千秋幼儿园	计量编号	004（修订）

事由：关于千秋幼儿园增加部分改造工程的确认事宜

根据会议纪要，结合使用单位提出的若干意见做出修改，修改内容如下：

- 1.新增沙池水池顶部遮雨棚见详图；（注：工作联系单一第 1 条“原设计沙水池面积 18 平方，变更后沙池面积为 15 平方，水池面积为 20 平方”，该面积调整已按此执行）
- 2.按业主意见整个场地硬化铺装仅保留两种做法(绿化场地不变)即整体硬化+局部铺设悬浮式地板，且原设计图悬浮地板规格 25cm×25cm×1.3cm，655.02m²，变更为规格为 30cm×30cm×1.6cm，铺设总面积 607.2m²，其余铺装场地均简化为硬化，硬化区域现调整硬化为 200 厚级配碎石+200 厚 C25 混凝土，硬化优化工序：拉毛.切缝宽 6mm，深 5cm.填充沥青砂浆.棉毡养护；（对应工作联系单一第 2 条）
- 3.（注：工作联系单一第 3 条“原设计没有学校全称的广告牌，建议增加”，经研究未采纳，此项取消。）
- 4.按业主意见取消南向内部园门及底部台阶、两侧 3m 高围挡设施 48m²；（对应工作联系单二第 2 条）
- 5.根据现场已施工实际情况，取消成品木花箱 4 个；（对应工作联系单二第 3 条）
- 6.根据现场已施工情况，取消原围墙 500×500 造型柱，将原 2m 高围墙分段成多个不同高度施工，其中 2.65m 高围墙 18m、3.3m 高围墙 20m、3.05m 高围墙 35.22m；均为 18 墙双面抹灰、内外双侧一底两面真石漆涂料；（对应工作联系单二第 1 条）
- 7.西侧楼梯后新增 2.5m 高围墙总长 6m，18 墙双面抹灰、内外双侧一底两面真石漆涂料；（对应工作联系单二第 4 条）
- 8.原趣味花架材料规格进行变更，均为热镀锌钢管，面喷涂咖色氟碳漆，见详图；（对应工作联系单二第 5 条）
- 9.根据使用单位要求新购置录像机、10T 机械硬盘、配套显示器各 1 台，POE 交换机 1 台。（对应工作联系单二第 6 条）

以上变更工程量详见后附计算表。

建设单位意见：	代管单位意见：	监理单位意见：	施工单位意见：