

工程量确认单

说明：本确认单根据《工作联系单》（编号 1，已签字盖章，署名使用单位为“琼海市石壁镇中心幼儿园”，即南俸幼儿园）与《工作联系单》（编号 2，补充）整理调整，替代原《工程量确认单》计量编号 001（南俸幼儿园）。条目顺序已按工作联系单顺序重排，与工作联系单内容不一致或联系单中已取消的内容，均在对应条目下加注说明。

工程名称	东升、东红、千秋、东平、南俸、上垌和机关等 7 所幼儿园室外配套附属设施建设工程-南俸幼儿园室外配套附属设施建设工程	内容	南俸幼儿园增加部分改造工程
位置	南俸幼儿园	计量编号	001（修订）

事由：关于南俸幼儿园增加部分改造工程的确认事宜

根据会议纪要，结合使用单位提出的若干意见做出修改，修改内容如下：

- 1.取消地块南侧大门外拆除新建的沥青路 952.75m²，及配套排水沟 145.64m、路缘石 180m.同时增设 35m 成品双波形防护栏；（对应工作联系单一第 1 条，其中防护栏材质经设计单位优化调整为双波形防护栏）
- 2.原设计的沙水区域，变更为戏水池，而周边原本铺设的鹅卵石 171.93m²，亦替换为大理石地面 143.5m²；（对应工作联系单一第 2 条）
- 3.原设计趣味花架 1 个，变更为沙池 1 个，再把原设计的探索长廊安装位置改至沙池区域；（对应工作联系单一第 3 条）
- 4.原设计攀爬活动区 66.1m²，取消施工；（对应工作联系单一第 4 条）
- 5.原设计的 EPDM 地板取消 1470.61m²，硬化区域现调整硬化为 200 厚级配碎石+200 厚 C25 混凝土（工序：拉毛.切缝宽 6mm,深 5cm.填充沥青砂浆.棉毡养护）1697.85m²，活动场区域改为再硬化后增铺 1.6 厚 300×300 悬浮式地板 1599m²；（注：工作联系单一第 5 条原为“EPDM 地板调整为右侧 EPDM 材质、中间硬化、左侧悬浮地板三个区域混合设计”，经现场核实，最终方案为原设计 EPDM 地板全部取消，以本条为准。）
- 6.沿着红线点 1-2-3-4-5-6-7-8 新建围墙 224.86m；（对应工作联系单一第 6 条“增加铁艺围栏”，确认单未明确材质，如与铁艺围栏有出入，以现场实际施工为准）
- 7.原设计仿木纹砖 109.6m²，变更为与现场相邻地板相同的做法；（对应工作联系单一第 7 条）
- 8.另增加 8m 高砼电线杆 1 根；变压器周边增设成品隔离护栏 18m；（对应工作联系单一第 8 条；注：联系单一第 8 条提到的变压器容量 250KVA 及高压计量设备为设备参数，不纳入本次工程量确认范围）
- 9.取消 LOGO 墙 4.5m³；（对应工作联系单二第 1 条）

10.应使用单位要求取消场地东南角的攀爬区 66.1m²；（对应工作联系单二第 2 条）

11.绿化位置增加成品木栅栏。（对应工作联系单二第 3 条）

以上变更工程量详见后附计算表。

建设单位意见：	代管单位意见：	监理单位意见：	施工单位意见：