

工作联系单

工程名称：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等 7 所幼儿园室外配套附属设施建设工程
编号：2

致：海口市工程监理有限公司（监理单位）
琼海市嘉积镇上涌幼儿园（使用单位）
中昌设计集团有限公司（设计单位）
琼海市城市投资运营有限公司（建设单位）
琼海市教育局

事由：

根据现场实际情况及使用单位提出的若干意见，对原设计图纸做出部分修改，以下内容对工作联系单（编号 1）的补充说明，工作联系单（编号 1）与本联系单（编号 2）合并后与本项目上涌幼儿园工程量确认单内容一一对应：

- 1.由于现场将化粪池埋置在场地西北角，致 DN200 污水管总长度变更为 108.67m，污水检查井总数变更为 8 个。
- 2.原大门口整片黄锈石铺装取消 1633.9m²，下部仅做现浇硬化面积 951m²，硬化区域现调整硬化为 200 厚级配碎石+200 厚 C25 混凝土（拉毛.切缝宽 6mm，深 5cm.填充沥青砂浆.棉毡养护）。
- 3.由于市政接入点改变，原主电缆 YJV22-4X35/SC50/FC 线路总长度 28.65m 变更为 114.45m，并增设一个手孔井做法不变。
- 4.场地中央原沙池变更为戏水池，尺寸不变。
- 5.大门坡底截水沟总长度变更为 28m；东侧挡土墙底部新增排水沟 37m，砼制水沟盖板 500*400*55 厚；东侧挡土墙底新增 100 厚 C25 混凝土硬化 17.48m²。
- 6.拆除大门前停车场损坏的彩砖，并新建彩砖：规格为 400*400*50 厚，总面积 47m²。
- 7.根据使用单位要求新购置录像机、POE 交换机各 1 台。
- 8.根据现场实际施工情况取消场地中央挡土墙二外立面的火山岩装饰层 133.45m²；取消沙水区的遮阳棚 75m²。
- 9.根据现场实际施工情况，将场地中间挡土墙顶的玻璃栏杆护栏做法由 236.85m 变更为不锈钢栏杆扶手护栏 220m。做法参照东升学校场地中间坡道挡土墙两侧不锈钢护栏做法。

请各参建单位予以确认。

承包单位：
项目经理：
日 期：

监理单位意见：

监理单位（盖章）：
总监理工程师（签字）：
日期：

使用单位意见：	使用单位（盖章）： 项目负责人（签字）： 日期：
设计单位意见：	设计单位（盖章）： 项目负责人（签字）： 日期：
建设单位意见：	建设单位（盖章）： 项目负责人（签字）： 日期：
教育局意见：	琼海市教育局（盖章）： 项目负责人（签字）： 日期：