

工程量确认单

说明：本确认单根据《工作联系单》（编号 1，已签字盖章）与《工作联系单》（编号 2，补充）整理调整，替代原《工程量确认单》计量编号 005（机关幼儿园）。条目顺序已按工作联系单顺序重排，与工作联系单内容不一致或联系单中已取消的内容，均在对应条目下加注说明。

工程名称	东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等 7 所幼儿园室外配套附属设施建设工程-机关幼儿园室外配套附属设施建设工程	内容	机关幼儿园增加部分改造工程
位置	机关幼儿园	计量编号	005（修订）

事由：关于机关幼儿园增加部分改造工程的确认事宜

根据会议纪要，结合使用单位提出的若干意见做出修改，修改内容如下：

- 1.原设计图悬浮地板规格 25cm×25cm×1.3cm，590m²，变更为规格为 30cm×30cm×1.6cm，590m²，硬化区域现调整硬化为 200 厚级配碎石+200 厚 C25 混凝土，硬化优化工序：拉毛.切缝宽 6mm，深 5cm.填充沥青砂浆.棉毡养护；（对应工作联系单一第 1 条）
- 2.铲除外运原地面遗留的塑胶层 212.8 平方米；（对应工作联系单一第 2 条）
- 3.因原位置不够，新建变压器位置改至场地南北侧角落原种植区，变压器安装成品隔离护栏 18m，四周种植草皮(最终种植面积根据施工资料确定)；供电端增加一根 8m 电线杆；（注：工作联系单一第 3 条提到的变压器容量 315KVA 及高压计量设备为设备参数，不纳入本次工程量确认范围，具体以设备供应商及供电局要求为准。）
- 4.原设计中沙池的回填沙量新增加 6 立方米；（对应工作联系单一第 4 条）
- 5.由于幼儿园内已有路灯设施，故决定取消新建路灯 8 台，及电缆设施 343.92m；（对应工作联系单二第 1 条）
- 6.根据使用单位要求新购置录像机、10T 机械硬盘、配套显示器各 1 台，POE 交换机 2 台。（对应工作联系单二第 2 条）

以上变更工程量详见后附计算表。

建设单位意见：	代管单位意见：	监理单位意见：	施工单位意见：