

工程量确认单

说明：本确认单根据《工作联系单》（编号 1，已签字盖章）与《工作联系单》（编号 2，补充）整理调整，替代原《工程量确认单》计量编号 003（东升幼儿园）。条目顺序已按工作联系单顺序重排，与工作联系单内容不一致或联系单中已取消的内容，均在对应条目下加注说明。

工程名称	东升、东红、千秋、东平、南倬、上涌和机关等 7 所幼儿园室外配套附属设施建设工程-万泉镇中心幼儿园东升分园室外配套附属设施建设工程	内容	东升幼儿园增加部分改造工程
位置	东升幼儿园	计量编号	003（修订）

事由：关于东升幼儿园增加部分改造工程的确认事宜

根据会议纪要，结合使用单位提出的若干意见做出修改，修改内容如下：

- 1.原设计 PVC 运动地板 735.22m²,变更为减震悬浮地板规格和型号：30cm×30cm×1.6cm，铺设面积 664m²，硬化区域现调整硬化为 200 厚级配碎石+200 厚 C25 混凝土 725m²，硬化优化工序：拉毛.切缝宽 6mm,深 5cm.填充沥青砂浆.棉毡养护；（对应工作联系单一第 1 条）
- 2.原设计靠近新建教学楼位置的砖砌围墙，变更为镀锌管栏杆围墙(小柱：50mm×50mm×2.0mm@80; 大柱：80mm×80mm×2.5mm@3000；横杆上下两道规格 40×40×2.5mm)，立柱整体高度 2m，长度 124 米；（注：工作联系单一第 2 条原为“铝艺栏杆围墙，立柱整体高度 2.5 米”，经设计单位优化调整，现变更为本条内容。）
- 3.增设一个容量为 2T 的成品玻璃钢隔油池，埋置 16.79mDN200 波纹管接至 W8 污水井；（注：工作联系单一第 3 条中“沙池旁增加两个洗手洗脚水龙头并进行硬化处理”“戏水池旁鹅卵石小径改为大理石小径”“教学楼入口处花池内增设排水沟”“大门绿化位置优化缩小”等内容，现均已取消。）
- 4.（注：工作联系单一第 4 条“新建戏水池顶部加装顶棚（防止树枝、树叶、昆虫掉入水中）”，此项已取消。）
- 5.旁边增设两个铸铁篦子雨水口，通过 5.4mDN200 波纹管排至雨水井；（对应工作联系单二第 5 条，为第 3 条隔油池排水配套新增内容）
- 6.大门口消防车道，面积 103.79m²(拆除原混凝土路面后新建，拆除量按施工资料)；大门内消防车道坡道两侧增加挡土墙总长 22.97m，坡道两侧新增镀锌栏杆扶手，总长度 15.5m；（对应工作联系单二第 1 条）

- 7.取消原电动伸缩门 1 座，替换为成品双扇咖色氟碳漆热镀锌方管大门，高 2.5m 总宽 6m；大门外指定场地换填 300 厚种植土铺设台湾草 438m²，种植面积以最终现场为准；（对应工作联系单二第 2 条）
- 8.应使用单位要求拆除单层混合结构建筑(面积据拆除影像资料据实结算)；清理后原场地做硬化并铺设悬浮式地板，面积 70 平方米，拼接图案厂家提供，中心点标高高于周边地面 0.03 并与之找坡平接；原单层混合结构建筑门口位置铸铁盖板 14.4m。（对应工作联系单二第 3 条）
- 9.应业主要求对新建围墙做法进行变更，其中总高 2.9m 的围墙长 105.05m，总高 2.5m 的围墙长 29.94m，做法见图。（对应工作联系单二第 4 条）

以上变更工程量详见后附计算表。

建设单位意见：	代管单位意见：	监理单位意见：	施工单位意见：