

# 工作联系单

工程名称：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等 7 所幼儿园室外配套附属设施建设工程（万泉镇中心幼儿园东升分园）

编号：2

致：海口市工程监理有限公司（监理单位）

琼海市万泉镇中心幼儿园（使用单位）

中昌设计集团有限公司（设计单位）

琼海市城市投资运营有限公司（建设单位）

琼海市教育局

事由：

根据现场实际情况及使用单位提出的若干意见，对原设计图纸做出部分修改，以下内容为本工作联系单（编号 1）的补充说明，工作联系单（编号 1）与本联系单（编号 2）合并后与本项目东升幼儿园工程量确认单内容一一对应：

1.大门口消防车道拆除原混凝土路面后新建，面积  $103.79\text{m}^2$ （拆除量按施工资料结算）；大门内消防车道坡道两侧增加挡土墙，总长  $22.97\text{m}$ ；坡道两侧新增镀锌栏杆扶手，总长度  $15.5\text{m}$ 。

2.取消原电动伸缩门 1 座，替换为成品双扇咖色氟碳漆热镀锌方管大门，高  $2.5\text{m}$ ，总宽  $6\text{m}$ ；大门外指定场地换填 300 厚种植土铺设台湾草  $438\text{m}^2$ ，种植面积以最终现场为准。

3.应使用单位要求拆除单层混合结构建筑（面积据拆除影像资料据实结算）；清理后原场地做硬化并铺设悬浮式地板，面积 70 平方米，拼接图案厂家提供，中心点标高高于周边地面  $0.03\text{m}$  并与之找坡平接；原单层混合结构建筑门口位置增设铸铁盖板  $14.4\text{m}$ 。

4.应业主要求对新建围墙做法进行变更，其中总高  $2.9\text{m}$  的围墙长  $105.05\text{m}$ ，总高  $2.5\text{m}$  的围墙长  $29.94\text{m}$ ，做法见图。

5.根据现场排水需要，在隔油池（见联系单一第3条）旁边增设两个铸铁篦子雨水口，通过5.4m DN200 波纹管排至雨水井。

请各参建单位予以确认。

承包单位：

项目经理：

日期：

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 监理单位意见： | 监理单位（盖章）：<br>总监理工程师（签字）：<br>日期：  |
| 使用单位意见： | 使用单位（盖章）：<br>项目负责人（签字）：<br>日期：   |
| 设计单位意见： | 设计单位（盖章）：<br>项目负责人（签字）：<br>日期：   |
| 建设单位意见： | 建设单位（盖章）：<br>项目负责人（签字）：<br>日期：   |
| 教育局意见：  | 琼海市教育局（盖章）：<br>项目负责人（签字）：<br>日期： |