

工作联系单

工程名称：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等 7 所幼儿园室外配套附属设施建设工程
编号：2

致：海口市工程监理有限公司（监理单位）
琼海市万泉镇中心幼儿园（使用单位）
中昌设计集团有限公司（设计单位）
琼海市城市投资运营有限公司（建设单位）
琼海市教育局

事由：

根据现场实际情况及使用单位提出的若干意见，对原设计图纸做出部分修改，以下内容对工作联系单（编号 1）的补充说明，工作联系单（编号 1）与本联系单（编号 2）合并后与本项目东升幼儿园工程量确认单内容一一对应：

- 1.大门口消防车道拆除原混凝土路面后新建，面积 103.79m^2 （拆除量按施工资料结算）；大门内消防车道坡道两侧增加挡土墙，总长 22.97m；坡道两侧新增镀锌栏杆扶手，总长度 15.5m。
- 2.取消原电动伸缩门 1 座，替换为成品双扇咖色氟碳漆热镀锌方管大门，高 2.5m 总宽 6m；大门外指定场地换填 300 厚种植土铺设台湾草 438m^2 ，种植面积以最终现场为准。
- 3.应使用单位要求拆除单层混合结构建筑(面积据拆除影像资料据实结算)；清理后原场地做硬化并铺设悬浮式地板，面积 70 平方米，拼接图案厂家提供，中心点标高高于周边地面 0.03 并与之找坡平接；原单层混合结构建筑门口位置增设铸铁盖板 14.4m。
- 4.应业主要求对新建围墙做法进行变更，其中总高 2.9m 的围墙长 105.05m，总高 2.5m 的围墙长 29.94m，做法见图。
- 5.根据现场排水需要，在隔油池（见工作联系单一第 3 条）旁边增设两个铸铁篦子雨水口，通过 5.4mDN200 波纹管排至雨水井。

请各参建单位予以确认。

承包单位：

项目经理：

日期：

监理单位意见：

监理单位（盖章）：
总监理工程师（签字）：
日期：

使用单位意见：

使用单位（盖章）：
项目负责人（签字）：
日期：

设计单位意见：	设计单位（盖章）： 项目负责人（签字）： 日期：
建设单位意见：	建设单位（盖章）： 项目负责人（签字）： 日期：
教育局意见：	琼海市教育局（盖章）： 项目负责人（签字）： 日期：